МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 224 / 1 / 1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №4».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 224 от «23» апреля 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад №4»,** фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, **г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 60/13.**

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Карташов Вадим Витальевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области к участию в проверке не привлекались.

Совместно с: Заведующая МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №4» Яицкая Наталья Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также кабельные линии, подходящие к огнезадерживающим клапанам выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г. Корташов В.В. 17.06.2021 г. Исполнен	
2.	На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, огнезадерживающих клапанов не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г. Корташов В.В. 13.06.2021 г. Исполнен	
3.	На объекте защиты, в нарушении п.7.6 СП 4.13130.2013, выход с лестничной клетки на кровлю не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа. На указанной двери, визуальным осмотром, обнаружен бумажный шильд с индивидуальным серийным номером противопожарной двери, при этом паспорт на указанную дверь не представлен.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	
4.	На объекте защиты, в нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - 1,2 м, а именно: 1, 34 м.	ст.53 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	

5.	На объекте защиты, в нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 перед наружной дверью эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - 1,2 м, а именно: 1,34 м.	ст. 53 ч. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	
6.	На объекте защиты, в нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 перед наружной дверью эвакуационного выхода из актового зала на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - 1,2 м, а именно: 1, 34 м.	ст. 53 ч. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	
7.	На объекте защиты, в нарушение п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 перед наружной дверью эвакуационного выхода из спортивного зала на лестницу 3-го типа горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери - 1,2 м, а именно: 1, 34 м.	ст. 53 ч. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	
8.	На объекте защиты, в нарушение п. 4.2.16 СП 1.13130.2020, а именно: вторые эвакуационные выходы выходящие на лестничную клетку 3-го типа из актового зала и групповой ячейки № 3 расположены не рассредоточено. (Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами определяется по формуле: из помещения - $L >= 0,4 \cdot D$).	ст. 53 ч. 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	
9.	На объекте защиты, в нарушение п.5.12 СП 484.1311500.2020 прибор приемно-контрольный пожарный, функциональные модули индикации и управления, источник бесперебойного электропитания установлены не в помещении пожарного поста.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	

10.	На объекте защиты, в нарушение п.4.3.12 СП 1.13130.2020, смонтированное на путях эвакуации аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, не соответствует требованиям п.7.6.1 СП 52.13330.2016, а именно: не все устройства аварийного освещения включаются автоматически при отключении питания рабочего освещения или вручную.	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	
11.	В двухэтажном здании не обеспечено в полном объеме исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). В результате вышеизложенного, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, не во всех местах постоянного или временного пребывания людей обеспечен требуемый уровень звука.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;	13.06.2022 г.	
12.	На объекте защиты, не в полном объеме обеспечено расчетное количество огнетушителей. Согласно представленным расчетам, огнетушителей на объекте защиты должно быть в количестве 20 шт.	п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;	13.06.2022 г.	
13.	На объекте защиты, в музыкальном зале у дверей эвакуационного выхода наружу размещен занавес из горючего материала.	пп.ж п.16, пп.б п.27 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;	13.06.2022 г.	

14.	На объекте защиты, противопожарная дверь выхода с лестничной клетки на кровлю не обеспечена исправными уплотнениями в притворах.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479;	13.06.2022 г.	
15.	На объекте защиты, класс пожарной опасности материалов, примененных для покрытия пола в помещении бухгалтерии, более КМ2. Требуемая документация на примененные материалы (сертификаты соответствия и т.п.) в ходе проверки не представлена.	ч.7 ст.134 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	13.06.2022 г.	
16.	На объекте защиты, не обеспечено исправное состояние огнезадерживающих устройств (клапанов) системы вентиляции. В ходе проверки акты проведения испытаний клапанов не представлены, запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует.	п.42, п.125 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	13.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном

порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)

«11» июня 2021 г.

М.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы
Карташов Вадим Витальевич

Предписание **№ 1 - 224 / 1 / 1 от «11» июня 2021** г. на **6** стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 13.06.2021 г. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ № Лисицкая И.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«11» июня 2021 г.

(подпись)